



ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		CONTRATO		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		
			QUANTIDADE	CUSTO (R\$) UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	CUSTO (R\$)	%	CUSTO (R\$)	%	CUSTO (R\$)	%	CUSTO (R\$)	%	CUSTO (R\$)	%	CUSTO (R\$)	%	CUSTO (R\$)	%	CUSTO (R\$)	%
01.00.00	CANTEIRO DE OBRAS		-	-	-	-	2,00%		4,00%		9,00%		14,00%		19,00%		25,00%		32,00%		
	TOTAL DO GRUPO 01.00.00		-	-	468.380,92	-	9.367,62	2,00%	9.367,62	2,00%	23.419,05	5,00%	23.419,05	5,00%	23.419,05	5,00%	28.102,86	6,00%	32.786,66	7,00%	
02.00.00	PROJETOS EXECUTIVOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL DO GRUPO 02.00.00		-	-	153.529,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.00.00	PAISAGISMO		-	-	-	-	15,00%		30,00%		45,00%		45,00%		45,00%		45,00%		45,00%		
	TOTAL DO GRUPO 03.00.00		-	-	1.712.060,24	-	256.809,04	15,00%	256.809,04	15,00%	256.809,04	15,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	-	-	-	-	-	-	-	20,00%		40,00%		60,00%		80,00%		100,00%		
	TOTAL DO GRUPO 04.00.00		-	-	81.079,11	-	-	-	-	-	16.215,82	20,00%	16.215,82	20,00%	16.215,82	20,00%	16.215,82	20,00%	16.215,83	20,00%	
05.00.00	PAVIMENTAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL DO GRUPO 05.00.00		-	-	340.862,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.00.00	PISOS EXTERNOS		-	-	-	-	25,00%		50,00%		75,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
	TOTAL DO GRUPO 06.00.00		-	-	436.997,39	-	109.249,35	25,00%	109.249,35	25,00%	109.249,35	25,00%	109.249,34	25,00%	-	-	-	-	-	-	
07.00.00	INFRA-ESTRUTURA		-	-	-	-	-	-	25,00%		50,00%		75,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
	TOTAL DO GRUPO 07.00.00		-	-	7.108,59	-	-	-	1.777,15	25,00%	1.777,15	25,00%	1.777,15	25,00%	1.777,14	25,00%	-	-	-	-	
08.00.00	PÓRTICO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL DO GRUPO 08.00.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.00.00	PAREDES E PAINÉIS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%		75,00%		100,00%			
	TOTAL DO GRUPO 09.00.00		-	-	48.278,16	-	-	-	-	-	-	-	-	12.069,54	25,00%	24.139,08	50,00%	24.139,54	25,00%	12.069,54	25,00%
10.00.00	ESQUADRIAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%		75,00%			
	TOTAL DO GRUPO 10.00.00		-	-	1.125.855,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281.463,87	25,00%	562.927,73	50,00%	562.927,73	50,00%
11.00.00	COBERTURA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%		50,00%		75,00%		100,00%			
	TOTAL DO GRUPO 11.00.00		-	-	13.137,62	-	-	-	-	-	-	3.284,41	25,00%	3.284,41	25,00%	3.284,41	25,00%	3.284,39	25,00%	3.284,39	25,00%
12.00.00	IMPERMEABILIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%		75,00%		100,00%			
	TOTAL DO GRUPO 12.00.00		-	-	185.657,07	-	-	-	-	-	-	-	-	46.414,27	25,00%	92.828,54	50,00%	46.414,26	25,00%	46.414,26	25,00%
13.00.00	FORRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00%		40,00%			
	TOTAL DO GRUPO 13.00.00		-	-	1.015,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203,06	20,00%	203,06	20,00%	203,06	20,00%
14.00.00	REVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL DO GRUPO 14.00.00		-	-	58.149,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.629,87	20,00%
15.00.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%		50,00%		75,00%			
	TOTAL DO GRUPO 15.00.00		-	-	28.125,39	-	-	-	-	-	-	-	-	7.031,35	25,00%	7.031,35	25,00%	7.031,35	25,00%	7.031,35	25,00%
16.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%		50,00%		50,00%			
	TOTAL DO GRUPO 16.00.00		-	-	1.025.348,35	-	-	-	-	-	-	-	-	256.337,09	25,00%	256.337,09	25,00%	-	-	-	
17.00.00	EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL DO GRUPO 17.00.00		-	-	291.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.00.00	PINTURAS E TEXTURAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL DO GRUPO 18.00.00		-	-	103.978,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.00.00	DRENAGEM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00%		40,00%			
	TOTAL DO GRUPO 19.00.00		-	-	214.945,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.989,70	20,00%	42.989,70	20,00%	42.989,70	20,00%
20.00.00	MUROS, GRADIL, PORTÕES E ALAMBRADO		-	-	-	-	-	-	-	-	15,00%		30,00%		45,00%		60,00%		75,00%		
	TOTAL DO GRUPO 20.00.00		-	-	30.613,59	-	-	-	-	-	4.592,04	15,00%	4.592,04	15,00%	4.592,04	15,00%	4.592,04	15,00%	4.592,04	15,00%	
21.00.00	LIMPEZA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL DO GRUPO 21.00.00		-	-	12.916,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.00.00	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXHAUSTÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL DO GRUPO 22.00.00		-	-	1.444.983,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL																					
STG	SUBTOTAL GERAL	R\$			7.784.225,58		375.426,01		377.203,16		412.062,45		158.537,81		371.140,71		757.187,82		740.144,43		
	BDI SERVIÇOS (EXCETO GRUPO 17 E 22)	%	30,00%		1.614.413,57		112.627,80		113.160,95		123.618,74		47.561,34		111.342,21		227.156,35		222.043,33		
	BDI EQUIPAMENTOS (GRUPO 17 E 22)	%	20,00%		347.236,73		-		-		-		-		-		-		-		
	ADMINISTRAÇÃO (EXCETO GRUPOS 01 E 02)	%	6,22%		445.496,01		22.768,83		22.879,37		24.173,62		8.404,39		21.628,29		45.349,08		43.997,65		
	TOTAL GERAL (to - DATA BASE: jun/2016)				10.391.370,89		510.822,64	4,92%	513.243,48	4,94%	559.854,81	5,39%	214.503,54	2,06%	504.111,21	4,85%	1.029.693,25	9,91%	1.006.185,41	9,68%	
							510.822,64	4,92%	1.024.066,12	9,85%	1.583.920,93	15,24%	1.798.424,47	17,31%	2.302.535,68	22,16%	3.332.228,93	32,07%	4.338.414,34	41,75%	




ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		MÊS 13		MÊS 14		
			QUANTIDADE	CUSTO (R\$) UNITÁRIO	CUSTO (R\$)	%	CUSTO (R\$)	%	CUSTO (R\$)	%	CUSTO (R\$)	%	CUSTO (R\$)	%	CUSTO (R\$)	%	CUSTO (R\$)	%	
01.00.00	CANTEIRO DE OBRAS					39,00%	46,00%	53,00%	60,00%	67,00%	74,00%	81,00%							
	TOTAL DO GRUPO 01.00.00				468.380,92	32.786,66	7,00%	32.786,66	7,00%	32.786,66	7,00%	32.786,66	7,00%	32.786,66	7,00%	32.786,66	7,00%	32.786,66	7,00%
02.00.00	PROJETOS EXECUTIVOS								50,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
	TOTAL DO GRUPO 02.00.00				153.529,45				76.764,73	50,00%	76.764,73	50,00%							
03.00.00	PAISAGISMO					45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%							
	TOTAL DO GRUPO 03.00.00				1.712.060,24														
04.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
	TOTAL DO GRUPO 04.00.00				81.079,11														
05.00.00	PAVIMENTAÇÃO						10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%							
	TOTAL DO GRUPO 05.00.00				340.862,65		34.086,27	10,00%	34.086,27	10,00%	34.086,27	10,00%	34.086,27	10,00%	34.086,27	10,00%	34.086,27	10,00%	
06.00.00	PISOS EXTERNOS					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
	TOTAL DO GRUPO 06.00.00				436.997,39														
07.00.00	INFRA-ESTRUTURA					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
	TOTAL DO GRUPO 07.00.00				7.108,59														
08.00.00	PÓRTICO																		
	TOTAL DO GRUPO 08.00.00				-														
09.00.00	PAREDES E PAINÉIS					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
	TOTAL DO GRUPO 09.00.00				48.278,16														
10.00.00	ESQUADRIAS					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
	TOTAL DO GRUPO 10.00.00				1.125.855,46	281.463,86	25,00%												
11.00.00	COBERTURA					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
	TOTAL DO GRUPO 11.00.00				13.137,62														
12.00.00	IMPERMEABILIZAÇÃO					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
	TOTAL DO GRUPO 12.00.00				185.657,07														
13.00.00	FORRO					60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
	TOTAL DO GRUPO 13.00.00				1.015,29	203,06	20,00%	203,06	20,00%	203,05	20,00%								
14.00.00	REVESTIMENTOS					40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
	TOTAL DO GRUPO 14.00.00				58.149,34	11.629,87	20,00%	11.629,87	20,00%	11.629,87	20,00%	11.629,86	20,00%						
15.00.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
	TOTAL DO GRUPO 15.00.00				28.125,39	7.031,34	25,00%												
16.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICA					70,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
	TOTAL DO GRUPO 16.00.00				1.025.348,35	205.069,67	20,00%	205.069,67	20,00%	102.534,83	10,00%								
17.00.00	EQUIPAMENTOS					25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
	TOTAL DO GRUPO 17.00.00				291.200,00		72.800,00	25,00%	145.600,00	50,00%	72.800,00	25,00%							
18.00.00	PINTURAS E TEXTURAS					25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
	TOTAL DO GRUPO 18.00.00				103.978,06	25.994,52	25,00%	25.994,52	25,00%	25.994,52	25,00%	25.994,50	25,00%						
19.00.00	DRENAGEM					60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
	TOTAL DO GRUPO 19.00.00				214.948,50	42.989,70	20,00%	42.989,70	20,00%	42.989,70	20,00%								
20.00.00	MUROS, GRADIL, PORTÕES E ALAMBRADO					90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
	TOTAL DO GRUPO 20.00.00				30.613,59	4.592,04	15,00%	3.061,35	10,00%										
21.00.00	LIMPEZA										100,00%	100,00%							
	TOTAL DO GRUPO 21.00.00				12.916,73						12.916,73	100,00%							
22.00.00	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO					5,00%	15,00%	25,00%	35,00%	50,00%	65,00%	75,00%							
	TOTAL DO GRUPO 22.00.00				1.444.983,67	72.249,18	5,00%	144.498,37	10,00%	144.498,37	10,00%	144.498,37	10,00%	216.747,55	15,00%	216.747,55	15,00%	144.498,37	10,00%
TOTAL GERAL																			
STG	SUBTOTAL GERAL	R\$			7.784.225,58	684.009,90		573.119,47		540.323,27		596.560,39		373.301,93		283.620,48		211.371,39	
	BDI SERVIÇOS (EXCETO GRUPO 17 E 22)	%			1.614.413,57	183.528,22	30,00%	106.748,33	20,00%	75.067,47	10,00%	54.378,61	10,00%	46.966,31	10,00%	20.061,88	10,00%	20.061,88	
	BDI EQUIPAMENTOS (GRUPO 17 E 22)	%			347.236,73	14.449,84	20,00%	43.459,67	20,00%	59.019,67	20,00%	43.459,67	20,00%	43.459,67	20,00%	28.899,67	20,00%	28.899,67	
	ADMINISTRAÇÃO (EXCETO GRUPOS 01 E 02)	%			445.498,01	40.506,09	6,22%	33.608,70		31.568,78		17.976,36		16.405,28		15.601,86		11.107,96	
	TOTAL GERAL (to - DATA BASE: jun/2016)				10.391.370,89	922.494,04	8,88%	756.034,17	7,28%	704.979,19	6,78%	514.375,03	4,95%	480.023,03	4,62%	362.633,73	3,49%	271.440,81	2,61%
					5.260.908,38	50,63%	6.017.842,55	57,91%	6.722.821,75	64,70%	7.237.196,78	69,65%	7.717.219,81	74,27%	8.079.853,54	77,76%	8.351.294,35	80,37%	



ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		CONTRATO		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21	
			QUANTIDADE	CUSTO (R\$) UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	CUSTO (R\$)	%	CUSTO (R\$)	%	CUSTO (R\$)	%	CUSTO (R\$)	%	CUSTO (R\$)	%	CUSTO (R\$)	%	CUSTO (R\$)	%	CUSTO (R\$)
01.00.00	CANTEIRO DE OBRAS		-	-	-	-	-	86,00%	-	90,00%	-	93,00%	-	94,00%	-	95,00%	-	96,00%	-	97,00%
	TOTAL DO GRUPO 01.00.00		-	-	468.380,92	-	23.419,05	5,00%	18.735,24	4,00%	14.051,43	3,00%	4.683,81	1,00%	4.683,81	1,00%	4.683,81	1,00%	4.683,81	1,00%
02.00.00	PROJETOS EXECUTIVOS		-	-	-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 02.00.00		-	-	153.529,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.00.00	PAISAGISMO		-	-	-	-	-	45,00%	-	45,00%	-	45,00%	-	55,00%	-	65,00%	-	75,00%	-	-
	TOTAL DO GRUPO 03.00.00		-	-	1.712.060,24	-	-	-	-	-	-	-	171.206,02	10,00%	171.206,02	10,00%	171.206,02	10,00%	171.206,02	10,00%
04.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	-	-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 04.00.00		-	-	81.079,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.00.00	PAVIMENTAÇÃO		-	-	-	-	-	70,00%	-	80,00%	-	90,00%	-	95,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 05.00.00		-	-	340.862,65	-	34.086,27	10,00%	34.086,27	10,00%	34.086,27	10,00%	17.043,13	5,00%	17.043,09	5,00%	-	-	-	-
06.00.00	PISOS EXTERNOS		-	-	-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 06.00.00		-	-	436.997,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.00.00	INFRA-ESTRUTURA		-	-	-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 07.00.00		-	-	7.108,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.00.00	PÓRTICO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DO GRUPO 08.00.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.00.00	PAREDES E PAINÉIS		-	-	-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 09.00.00		-	-	48.278,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.00.00	ESQUADRIAS		-	-	-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 10.00.00		-	-	1.125.855,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.00.00	COBERTURA		-	-	-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 11.00.00		-	-	13.137,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.00.00	IMPERMEABILIZAÇÃO		-	-	-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 12.00.00		-	-	185.657,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.00.00	FORRO		-	-	-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 13.00.00		-	-	1.015,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.00.00	REVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 14.00.00		-	-	58.149,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.00.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		-	-	-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 15.00.00		-	-	28.125,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		-	-	-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 16.00.00		-	-	1.025.348,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.00.00	EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 17.00.00		-	-	291.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.00.00	PINTURAS E TEXTURAS		-	-	-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 18.00.00		-	-	103.978,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.00.00	DRENAGEM		-	-	-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 19.00.00		-	-	214.948,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.00.00	MUROS, GRADIL, PORTÕES E ALAMBRADO		-	-	-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 20.00.00		-	-	30.613,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.00.00	LIMPEZA		-	-	-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 21.00.00		-	-	12.916,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.00.00	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXHAUSTÃO		-	-	-	-	-	85,00%	-	95,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 22.00.00		-	-	1.444.983,67	-	144.498,37	10,00%	144.498,37	10,00%	72.249,17	5,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL																				
STG	SUBTOTAL GERAL	R\$			7.784.225,58		202.003,69		197.319,88		120.386,87		21.726,94		192.932,92		175.889,83		175.889,83	
	BDI SERVIÇOS (EXCETO GRUPO 17 E 22)	%			1.614.413,57		17.251,60		15.846,45		14.441,31		6.516,09		57.879,88		52.766,95		52.766,95	
	BDI EQUIPAMENTOS (GRUPO 17 E 22)	%			347.236,73		28.899,67		28.899,67		14.449,83		-		-		-		-	
	ADMINISTRAÇÃO (EXCETO GRUPOS 01 E 02)	%			445.496,01		11.107,96		11.107,96		6.614,06		1.060,08		11.709,09		10.649,01		10.649,01	
	TOTAL GERAL (to - DATA BASE: jun/2016)				10.391.370,89		259.262,92	2,49%	253.173,37	2,44%	155.892,07	1,50%	29.305,10	0,28%	262.521,89	2,53%	239.305,79	2,30%	239.305,79	2,30%
							8.610.557,27	82,86%	8.863.731,24	85,30%	9.019.623,31	86,80%	9.048.928,42	87,08%	9.311.450,30	89,61%	9.550.756,09	91,91%	9.790.061,88	94,21%



ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24		TOTAL	
			QUANTIDADE	CUSTO (R\$) UNITÁRIO	CUSTO (R\$)	%	CUSTO (R\$)	%	CUSTO (R\$)	%	CUSTO (R\$)	%
01.00.00	CANTEIRO DE OBRAS		-	-	-	98,00%	-	99,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 01.00.00		-	-	468.380,92	1,00%	4.683,81	1,00%	4.683,81	1,00%	468.380,92	1,00%
02.00.00	PROJETOS EXECUTIVOS		-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 02.00.00		-	-	153.529,45	-	-	-	-	-	153.529,45	-
03.00.00	PAISAGISMO		-	-	-	85,00%	-	95,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 03.00.00		-	-	1.712.060,24	10,00%	171.206,02	10,00%	85.603,02	5,00%	1.712.060,24	10,00%
04.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 04.00.00		-	-	81.079,11	-	-	-	-	-	81.079,11	-
05.00.00	PAVIMENTAÇÃO		-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 05.00.00		-	-	340.862,65	-	-	-	-	-	340.862,65	-
06.00.00	PISOS EXTERNOS		-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 06.00.00		-	-	436.997,39	-	-	-	-	-	436.997,39	-
07.00.00	INFRA-ESTRUTURA		-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 07.00.00		-	-	7.108,59	-	-	-	-	-	7.108,59	-
08.00.00	PÓRTICO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	TOTAL DO GRUPO 08.00.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.00.00	PAREDES E PAINÉIS		-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 09.00.00		-	-	48.278,16	-	-	-	-	-	48.278,16	-
10.00.00	ESQUADRIAS		-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 10.00.00		-	-	1.125.855,46	-	-	-	-	-	1.125.855,46	-
11.00.00	COBERTURA		-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 11.00.00		-	-	13.137,62	-	-	-	-	-	13.137,62	-
12.00.00	IMPERMEABILIZAÇÃO		-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 12.00.00		-	-	185.657,07	-	-	-	-	-	185.657,07	-
13.00.00	FORRO		-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 13.00.00		-	-	1.015,29	-	-	-	-	-	1.015,29	-
14.00.00	REVESTIMENTOS		-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 14.00.00		-	-	58.149,34	-	-	-	-	-	58.149,34	-
15.00.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 15.00.00		-	-	28.125,39	-	-	-	-	-	28.125,39	-
16.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 16.00.00		-	-	1.025.348,35	-	-	-	-	-	1.025.348,35	-
17.00.00	EQUIPAMENTOS		-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 17.00.00		-	-	291.200,00	-	-	-	-	-	291.200,00	-
18.00.00	PINTURAS E TEXTURAS		-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 18.00.00		-	-	103.978,06	-	-	-	-	-	103.978,06	-
19.00.00	DRENAGEM		-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 19.00.00		-	-	214.948,50	-	-	-	-	-	214.948,50	-
20.00.00	MUROS, GRADIL, PORTÕES E ALAMBRADO		-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 20.00.00		-	-	30.613,59	-	-	-	-	-	30.613,59	-
21.00.00	LIMPEZA		-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 21.00.00		-	-	12.916,73	-	-	-	-	-	12.916,73	-
22.00.00	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXHAUSTÃO		-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	TOTAL DO GRUPO 22.00.00		-	-	1.444.983,67	-	-	-	-	-	1.444.983,67	-
TOTAL GERAL												
STG	SUBTOTAL GERAL	R\$			7.784.225,58		175.889,83	175.889,83		90.286,83		7.784.225,58
	BDI SERVIÇOS (EXCETO GRUPO 17 E 22)	%	30,00%		1.814.412,57		52.766,95	52.766,95		27.085,05		1.814.412,57
	BDI EQUIPAMENTOS (GRUPO 17 E 22)	%	20,00%		347.235,73		-	-		-		347.235,73
	ADMINISTRAÇÃO (EXCETO GRUPOS 01 E 02)	%	6,22%		445.496,01		10.649,01	10.649,01		5.324,51		445.496,01
	TOTAL GERAL (to - DATA BASE: jun/2016)				10.391.370,89		239.305,79	239.305,79	2,30%	122.697,39	1,18%	10.391.370,89
							10.029.367,67	96,52%	10.268.673,46	98,82%	10.391.370,85	100,00%

